



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสูงเหล็ก	จากบ้านนางสวัสดิ์ ทองสุทธิ ถึงถนนคอนกรีตสาย บร.ถ ๙๔-๐๐๘ ท้องตะเพิงจากที่นายสมหมาย สุมาลี ถึงถนนสาย บร.ถ.๙๔-๐๐๘ ท้องตาเพิง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๙,๙๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๑๔,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล	สาย บร.ถ.๙๔-๐๐๙ พะไล(บ้านพะไล-หนองบัว) จากที่นายสมศักดิ์ อโรคา ถึงที่นายสาท สังฆะวันทา หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๖,๙๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา	สายบ้านนายสมบัติ พวงเพชร ถึงที่นางบุญเกิด พวงเพชร หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๒๕๑,๖๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง	สายนายสนั่น คะรัมย์ ถึงนายจำนงค์ ชัยณรงค์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๒๔๙,๖๐๐	เม.ย. ๖๘- ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	สายทางบ้านนายอ่อนสา วิเศษ ถึงที่นายบุญประกอบ กุดนอก จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายอ่อนสา วิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการที่นางสุนิสา วิเศษ หมู่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบอบต.ถลุงเหล็กกำหนด	๒๕๕,๕๐๐	เม.ย. ๖๘ -ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเรือ	สายทางบ้านนายสุข ดาวรัมย์ ถึงบ้านนางศุภวรรณ รัตนรุ่งโรจน์ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางตุ้ ตีรบรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการถึงที่นางสำราญ ปูดวงรัมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๒๔๘,๖๐๐	พ.ค. ๖๘ -ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสำราญราษฎร์	จากทางลาดยางไปทางบ้านหนองเรือ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางสมหมาย ชั้นติวังค์ จุดสิ้นสุดโครงการถึงบ้านนายสุเทพ ลินทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๒๔๕,๘๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเสม็ดราษฎร์	สายทางบ้านนางไพบูลย์ ตีรัมย์ ถึงถนนสายเสม็ดราษฎร์ - บ้านด่าน จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นางไพบูลย์ ตีรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการถึงที่นางชนนันท์ จันทรโส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็กกำหนด	๒๓๖,๔๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำเสริมเหล็ก ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพัญสุดา สวัสดิ์ ถึงสามแยกนางสุภาพ หล้าลำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางแฉล้ม พุทไธวัฒน์ถึงสามแยกนางสุภาพ หล้าลำ ปริมาณงานกว้าง ภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๔๕๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ -เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๔๕๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเครือ	จากที่นางขบาไพร บุตรเพชร จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นางเตือนใจ พวงเพชร จุดสิ้นสุดโครงการนายบุญมี เจือจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๓๖,๑๐๐	มิ.ย. ๖๘ -ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านผักแว่น	จากที่บ้านนายลุน เมืองจันทร์ ถึงที่นางจันทร์เพ็ญ อินทา จุดเริ่มต้นโครงการ จากที่นางจันทร์เพ็ญ อินทา จุดสิ้นสุดโครงการถึงที่นางยุวรี สมอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถูกลงหลักกำหนด	๒๓๗,๔๐๐	มิ.ย. ๖๘ -ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล	สายบ้านนายสมพงษ์ แสนกล้า - ศาลปู่ดำ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายสมพร บุญศักดิ์ดาพร จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๙๑,๔๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๖๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๓ บ้านคอนดู่แดง	สายทางบ้านนางรัตนสินธุ์ โตนไธสง - ที่นายมัย โยธิกา จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นางจ้อย คณะรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงที่นายมัย โยธิกา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็ก กำหนด	๒๘๓,๕๐๐	เม.ย. ๖๘- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระล้อม	สายทางบ้านนายสายันต์ ภัคดี - บ้านนางวัน ชัยณรงค์ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่บ้านนางท่อน กระรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการถึงที่บ้านนายวัน ชัยณรงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ถลุงเหล็กกำหนด	๒๕๔,๓๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ๑๕ บ้านห้วยชนบท จากที่นางนภาพิญ จริยา ถึงที่นางศิล คณะรัมย์	สายทางบ้านนางนภาพิญ จริยา - นางศิล คณะรัมย์ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่บ้านนางนภาพิญ จริยา จุดสิ้นสุดโครงการ ถึงที่นายสงัด อินกานอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๑,๖๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๒๒๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ฝั่งทิศเหนือ จากหน้าโรงเรียนไปบ้านหนองเครือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ โรงเรียนโนนศิลา - บ้านหนองเครือ จุดเริ่มต้นโครงการ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวิภา ขอบรัมย์ ถึงบ้านหนองเครือ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายปราโมทย์ ยืนสุข จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนางประนอม เถลิงลาภ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่บ้านนางน้อย เถลิงลาภ ถึงที่บ้านนางประนอม เถลิงลาภ กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๐๒,๘๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๔๐๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	-	-	✓	๖๐,๐๐๐
๒	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	บุคลากร ของ ศพด. ตำบลลุงเหล็ก	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน แก่ ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง ใน ตำบลลุงเหล็ก	๕๒๙,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๑๙,๖๐๐.๐๐
---	--------------------------	--	---------	-------------------	---	---	---	------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ ๒-๕ ขวบ แก่ ศพด. ในตำบลลุด เหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑๑๘,๓๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการศึกษา (รายหัว) อายุ ๓-๕ ขวบ แก่ ศพด. ในตำบลลุดเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๗๘,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด. ในตำบลลุดเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑๑๗,๑๕๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๕,๕๐๕.๕๐
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ในตำบล ลุดเหล็ก	๖๕๔,๑๒๑	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๐๔,๑๙๖.๙๖
๘	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง ในตำบล ลุดเหล็ก	๑,๖๐๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๘๙๖,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลลุง เหล็ก	ตำบลลุงเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๗	-	-	✓	๒๗๘,๗๐๑

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนโครงการอบรมธรรมะนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ตำบล ลุงเหล็ก	ตำบลลุงเหล็ก	๔๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	✓	-	-	๐
๑๑	อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	✓	-	-	๐
๑๒	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ที่ ๑๕	ตำบลลุงเหล็ก	๔๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา หมู่ที่ ๑๔	ตำบลลุงเหล็ก	๒๕,๐๐๐	ก.ค.-๖๘	✓	-	-	๐
๑๔	อุดหนุนประเพณีแซนโฎนตา หมู่ที่ ๖	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๕	อุดหนุนประเพณีบุญซำฮะ (บุญเบิก บ้าน)	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๖	อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐
๑๗	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรและ บวชศีลจารีณี ภาคฤดูร้อน วัดสำโรง หมู่ที่ ๔	ตำบลลุงเหล็ก	๙๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	-	-	✓	๙๐,๐๐๐
๑๘	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรและ บวชศีลจารีณี ภาคฤดูร้อน วัดหนอง เหล็ก หมู่ที่ ๙	ตำบลลุงเหล็ก	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการประเพณีบุญคูณลาน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐
๒๐	อุดหนุนประเพณีบุญข้าวสาก หมู่ที่ ๑๖	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	ต.ค.-๖๗	✓	-	-	๐
๒๑	อุดหนุนประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑	ตำบลลุงเหล็ก	๕๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๗	-	-	✓	๕๐,๐๐๐
๒๒	อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ ๑๒	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	ก.พ.-๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบล ถลุงเหล็ก	๘,๕๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๔,๑๘๙,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบล ถลุงเหล็ก	๒,๕๒๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑,๒๘๔,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบล ถลุงเหล็ก	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๔๕,๐๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบล ถลุงเหล็ก	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๕	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.) อำเภอเมืองบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการบริการการ ปฏิบัติการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	ในเขตพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๖๕๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๓๒๗,๐๐๐
๘	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ในเขตพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๙	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ในเขตพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๘	-	-	✓	๔๙,๖๖๐
๑๐	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ในตำบลลุงเหล็ก	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๖๐,๐๐๐
๑๑	โครงการ big cleaning day (ชุมชนสะอาด)	ในเขตพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๑๒	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	ในเขตพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการรวมพลังสตรีเมืองบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	ในพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๓๕,๐๐๐	ส.ค.-๖๘	✓	-	-	๐
๑๔	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ในพื้นที่ตำบลลุงเหล็ก	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๖	โครงการกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ตำบลลุดงเหล็ก	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ตำบลลุดงเหล็ก	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในองค์กร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	ตำบลลุดเหล็ก	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๘	-	-	✓	๔๓๑,๘๓๐
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ตำบลลุดเหล็ก	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๓	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ตำบลลุดเหล็ก	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ตำบลลุงเหล็ก	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี	ตำบลลุงเหล็ก	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๔,๑๓๘,๕๐๐	-	๕	๑๑	-	๑,๕๔๐,๐๐๐	๒,๕๙๘,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	๒๒	๓,๔๒๔,๘๙๗	๗	๔	๑๑	-	๑,๗๑๙,๔๐๓.๔๖	๑,๗๐๕,๔๙๓.๕๔
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิต	๑๘	๑๒,๖๗๕,๐๐๐	๒	๗	๙	-	๖,๒๒๕,๒๖๐	๖,๔๔๙,๗๔๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่ดีมี ประสิทธิภาพ	๓	๔๗๕,๐๐๐	๑	-	๒	-	๔๓๑,๘๓๐	๔๓,๑๗๐
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒	๓๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-	๓๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๖๑	๒๐,๗๔๓,๓๙๗	๑๐	๑๖	๓๕		๙,๙๑๖,๔๙๓.๔๖	๑๐,๘๒๖,๙๐๓.๕๔
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๖.๓๙	๒๖.๒๒	๕๗.๓๙	-	๔๗.๘๐	๕๒.๒๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-ผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก ตามแผนดำเนินงานโครงการในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๓๘,๕๐๐ บาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่อยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๙๘,๕๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี จำนวนแผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๒๔,๘๙๗ บาท เพื่อพัฒนาส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา กีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่อยู่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑,๗๑๙,๔๐๓.๔๖ บาท คงเหลือ ๑,๗๐๕,๔๙๓.๕๔ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต จำนวนแผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจเสริมรายได้ให้กับชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่อยู่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๙ โครงการ เบิกจ่าย ๖,๒๒๕,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๖,๔๔๙,๗๔๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ จำนวนแผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในองค์กร ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่อยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๔๓๑,๘๓๐ บาท คงเหลือ ๔๓,๑๗๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว จำนวนแผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๒โครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่อยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท